



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024



CUAUTEPEC, GRO.

### 4.6.3.

**Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.**

### OP-3



Municipio: CUAUITEPEC, GRO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FAISMUN- DF.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
1	DIRECTA	APO: agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RUMBO A LA CANCHA EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MPIO. DE CUAUITEPEC.	COL. LOMA BONITA	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/A PO/015/AD	SOLUCIONES EN CONSTRUCCION GRUPO ALFAARQ, S.A. DE C.V.	1522 PERS.	1,305,664.71	1,305,664.71	1,305,664.71	1,305,664.71	1,305,664.71	1,305,664.71	-	100.00%	100.00%
2	DIRECTA	APO: agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO MPIO. DE CUAUITEPEC, GRO.	EL LLANO	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/A PO/05/AD	ISYCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V	1650 PERS.	1,604,300.00	1,604,300.00	1,604,300.00	1,604,300.00	1,604,300.00	1,604,300.00	-	100.00%	100.00%
3	DIRECTA	APO: agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	REHABILITACIÓN DE GALERIA FILTRANTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COQUILLO, MPIO. DE CUAUITEPEC, GRO.	EL COQUILLO	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/A PO/026/AD	VIALBE S.A DE C.V	650 PERS.	370,041.20	370,041.20	370,041.20	370,041.20	370,041.20	370,041.20	-	100.00%	100.00%
4	DIRECTA	APO: agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE AUN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO MPIO. DE CUAUITEPEC, GRO.	EL LIMONCITO	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/A PO/041/AD	JOEL PABLIN RUIZ	650 PERS.	698,196.84	698,196.84	698,196.84	698,196.84	698,196.84	698,196.84	-	100.00%	100.00%
<b>(13) Subtotal APO: agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)</b>									<b>3,978,202.75</b>	<b>3,978,202.75</b>	<b>3,978,202.75</b>	<b>3,978,202.75</b>	<b>3,978,202.75</b>	<b>3,978,202.75</b>			
5	DIRECTA	ALC: Alcantarillado	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JALAPA MPIO. DE CUAUITEPEC	JALAPA	CONTRATO ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/D RE/040/AD	BALTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	1651 PERS.	1,007,754.33	1,007,754.33	1,007,754.33	1,007,754.33	1,007,754.33	1,007,754.33	-	100.00%	100.00%
6	DIRECTA	ALC: Alcantarillado	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SAITARIO EN LA CALLE SAN ANTONIO EN EL BARRIO PRIMERO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUITEPEC, GRO.	CUAUITEPEC ( CALLE DE BOCHO)	CONTRATO ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/D RE/029/AD	JOEL PABLIN RUIZ	1651 PERS.	1,366,163.62	1,366,163.62	1,366,163.62	1,366,163.62	1,366,163.62	1,366,163.62	-	100.00%	100.00%
7	DIRECTA	ALC: Alcantarillado	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA COLONIA CHOMULCO MPIO. DE CUAUITEPEC, GRO.	CUAUITEPEC ( CALLE BEYKER)	CONTRATO ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/D RE/020/AD	VELIA BUSTOS BUCIO	1651 PERS.	1,215,795.73	1,215,795.73	1,215,795.73	1,215,795.73	1,215,795.73	1,215,795.73	-	100.00%	100.00%
8	DIRECTA	ALC: Alcantarillado	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA BARRIO PRIMERO EN CUAUITEPEC, GRO.	CUAUITEPEC	CONTRATO ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/D RE/035/AD	ERIKA ARRAZOLA MARTINEZ	1651 PERS.	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%	100.00%
9	DIRECTA	ALC: Alcantarillado	REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CUAUITEPEC, GRO.	CUAUITEPEC	CONTRATO ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/D RE/025/AD	GRUPO CORPCIT SA. DE CV.	1651 PERS.	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	100.00%	100.00%
10	DIRECTA	ALC: Alcantarillado	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AUN COSTADO DE LA IGLESIA EN LA COLONIA CHOMULCO, MPIO. DE CUAUITEPEC, GRO.	CUAUITEPEC GRO.	CONTRATO ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/D RE/034/AD	FEDCRIS S.A DE C.V.	1651 PERS.	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%	100.00%
11	DIRECTA	ALC: Alcantarillado	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DENOMINADA CARRETERA VIEJA EN LA COLONIA LA LAJA EN EL MPIO. DE CUAUITEPEC, GRO.	COL. LA LAJA, CUAUITEPEC	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/D RE/024/AD	ADRIAN GARCIA DELOYA	1522 PERS.	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	-	100.00%	100.00%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUITEPEC, GUERRERO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

CONSTITUCIONAL CUAUITEPEC, GUERRERO TERCERA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUITEPEC, GUERRERO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUITEPEC, GUERRERO SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024

PROFR. CESAR IVAN PEREZ GARCIA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 2021-2024







Municipio: CUAUTEPEC, GRO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Formato OP-3



Fondo o programa: FAISMUN- DF.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
12	DIRECTA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE LA DICHA MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	LA DICHA	CONTRATO ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/IB E/036/AD	VIALBE S.A DE C.V	3567 PERS.	610,731.49	610,731.49	610,731.49	610,731.49	610,731.49	610,731.49	-	100.00%	100.00%
13	DIRECTA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, GRO.	CUAUTEPEC	CONTRATO ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/IB E/031/AD	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3567 PERS.	730,536.37	730,536.37	730,536.37	730,536.37	730,536.37	730,536.37	-	100.00%	100.00%
14	DIRECTA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DE CUAUTEPEC, GRO.	CUAUTEPEC	CONTRATO ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/IB E/042/AD	JOEL PABLIN RUIZ	3567 PERS.	842,304.08	842,304.08	842,304.08	842,304.08	842,304.08	842,304.08	-	100.00%	100.00%
15	DIRECTA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA SUPERVISION ESCOLAR EN EL MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	CUAUTEPEC	CONTRATO ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/IB E/030/AD	JOEL PABLIN RUIZ	3567 PERS.	1,292,348.78	1,292,348.78	1,292,348.78	1,292,348.78	1,292,348.78	1,292,348.78	-	100.00%	100.00%
(13) Subtotal IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo									3,475,920.72	3,475,920.72	3,475,920.72	3,475,920.72	3,475,920.72	3,475,920.72			
16	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DENOMINADA ENTRADA A LA ( CARRETERA VIEJA ) EN LA COL. LA LAJA EN CUAUTEPEC, GRO	CUAUTEPEC	CONTRATO (ADJUD. DIR.)	MC/2023/FAISM/URB/001/AD	FELICIANO CARRERA GARCIA	414 PERS.	694,902.77	694,902.77	694,902.77	694,902.77	694,902.77	694,902.77	-	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO. TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO. TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUAUTEPEC, GUERRERO. SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA 2021-2024





Municipio: CUAUTEPEC, GRO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FAISMUN- DF.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
17	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA COL. BUENA VISTA , EN CUAUTEPEC, GRO.	CUAUTEPEC	CONTRATO (ADJUD. DIR.)	MC/2023/FAISM/U RB/02/AD	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	414 PERS.	1,751,213.20	1,751,213.20	1,751,213.20	1,751,213.20	1,751,213.20	1,751,213.20	-	100.00%	100.00%
18	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL TEMPLO EN LA COL. LA LAJA , EN CUAUTEPEC, GRO.	CUAUTEPEC	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/04/AD	ISYCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V	650 PERS.	1,938,000.01	1,938,000.01	1,938,000.01	1,938,000.01	1,938,000.01	1,938,000.01	-	100.00%	100.00%
19	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA CHOMULCO, EN CUAUTEPEC, GRO.	CUAUTEPEC POWUIS	CONTRATO ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/07/AD	CUAUTEPEC COL. CHOMULCO ( POWUIS)	1651 PERS.	1,228,800.00	1,228,800.00	1,228,800.00	1,228,800.00	1,228,800.00	1,228,800.00	-	100.00%	100.00%
20	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A EL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL PABELLON MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	PABELLON	CONTRATO (ADJUD. DIR.)	MC/2023/FAISM/U RB/08/AD	CONSTRUCCIONES COTZALZIN S.A DE C.V	3567 PERS.	1,025,969.81	1,025,969.81	1,025,969.81	1,025,969.81	1,025,969.81	1,025,969.81	-	100.00%	100.00%
21	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ZIHUAPOLOYA MPIO. DE CUAUTEPEC	ZIHUAPOLOYA	CONTRATO (ADJUD. DIR.)	MC/2023/FAISM/U RB/010/AD	ARIEL RODRÍGUEZ BRACAMONTES	3567 PERS.	640,157.24	640,157.24	640,157.24	640,157.24	640,157.24	640,157.24	-	100.00%	100.00%
22	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS PALMAS MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	SAN JOSE LAS PALMAS	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/011/AD	ISYCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V	650 PERS.	1,850,507.01	1,850,507.01	1,850,507.01	1,850,507.01	1,850,507.01	1,850,507.01	-	100.00%	100.00%
23	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL COQUILLO, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	EL COQUILLO	CONTRATO (ADJUD. DIR.)	MC/2023/FAISM/U RB/016/AD	ING. CASTILLO	3567 PERS.	1,559,071.24	1,559,071.24	1,559,071.24	1,559,071.24	1,559,071.24	1,559,071.24	-	100.00%	100.00%
24	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ESTERO DEL MARQUEZ, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	ESTERO DEL MARQUEZ	CONTRATO (ADJUD. DIR.)	MC/2023/FAISM/U RB/013/AD	ERIKA ARRAZOLA MARTINEZ	3567 PERS.	837,185.64	837,185.64	837,185.64	837,185.64	837,185.64	837,185.64	-	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO TESOERERÍA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA 2021-2024





Municipio: CUAUTEPEC, GRO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FAISMUN- DF.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
25	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A LA CRUZ EN EL BARRIO TEPANCO, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	CUAUTEPEC	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/012/AD	JUAN RICARDO GUTIERREZ MORALEZ	650 PERS.	1,219,390.13	1,219,390.13	1,219,390.13	1,219,390.13	1,219,390.13	1,219,390.13	-	100.00%	100.00%
26	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	EL SALTO	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/017/AD	JOEL PABLIN RUIZ	650 PERS.	1,000,212.00	1,000,212.00	1,000,212.00	1,000,212.00	1,000,212.00	1,000,212.00	-	100.00%	100.00%
27	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COACUYULICHAN, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	CUACUYULICHAN	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/018/AD	CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A. S. C.V.	650 PERS.	1,214,258.37	1,214,258.37	1,214,258.37	1,214,258.37	1,214,258.37	1,214,258.37	-	100.00%	100.00%
28	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO	CRUCERO DE SAN ANTONIO	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/021/AD	BALTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	650 PERS.	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%	100.00%
29	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL LIBANO MPIO. DE CUAUTEPEC	EL LIBANO	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/014/AD	DANIEL ALBERTO GARCIA CARMONA	650 PERS.	832,570.89	832,570.89	832,570.89	832,570.89	832,570.89	832,570.89	-	100.00%	100.00%
30	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO	SANTA CLARA	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/023/AD	GRUPO C&C GC.S.A DE C.V.	650 PERS.	1,685,207.94	1,685,207.94	1,685,207.94	1,685,207.94	1,685,207.94	1,685,207.94	-	100.00%	100.00%
31	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS PALMAS MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	SAN JOSE LAS PALMAS	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/038/AD	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	650 PERS.	1,653,150.35	1,653,150.35	1,653,150.35	1,653,150.35	1,653,150.35	1,653,150.50	0.15	100.00%	100.00%
32	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL EN LA LOCALIDAD DE EL PABELLON MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO	EL PABELLON	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/033/AD	JOEL PABLIN RUIZ	650 PERS.	1,150,169.80	1,150,169.80	1,150,169.80	1,150,169.80	1,150,169.80	1,150,169.80	-	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO.
   
 ELABORO: CARLOS CHONA TORREBLANCA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, 2021-2024.
   
 REVISO: VICTOR LABO PARRON, TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO, 2021-2024.
   
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO.
   
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO.
   
 AUTORIZO: PROFRA. ARACELI JAMIER TORREBLANCA, PRESIDENTE MUNICIPAL, 2021-2024.
   
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA. 2021-2024.
   
 PROFRA. CESAR IVAN PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL.





Municipio: CUAUTEPEC, GRO.



Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FAISMUN- DF.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
33	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL HUAMUCHITO MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	HUAMUCHITAN	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/019/AD	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A DE C.V.	650 PERS.	817,077.81	817,077.81	817,077.81	817,077.81	817,077.81	817,077.81	-	100.00%	100.00%
34	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	EL LLANO	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/037/AD	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A DE C.V.	650 PERS.	1,033,768.70	1,033,768.70	1,033,768.70	1,033,768.70	1,033,768.70	1,033,768.70	-	100.00%	100.00%
35	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS PALMAS MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	SAN JOSE LAS PALMAS	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/09/AD	ISYCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V	3567 PERS.	603,366.46	603,366.46	603,366.46	603,366.46	603,366.46	603,366.46	-	100.00%	100.00%
36	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CUILUTLA, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	SAN AGUSTIN CUILUTLA	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/022/AD	INGEDIFSA S.A DE C.V.	650 PERS.	985,317.81	985,317.81	985,317.81	985,317.81	985,317.81	985,317.81	-	100.00%	100.00%
37	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PASO SALINA, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	PASO SALINA	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/028/AD	JOEL PABLIN RUIZ	650 PERS.	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	-	100.00%	100.00%
38	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PASO ZIHUAPOLOYA, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	ZIHUAPOLOYA	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/032/AD	DANIEL ALBERTO GARCIA CARMONA	650 PERS.	761,942.75	761,942.75	761,942.75	761,942.75	761,942.75	761,942.75	-	100.00%	100.00%
39	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ABOCACHAGÜE, EN EL MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	ABOCACHAGÜE	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/027/AD	JOEL PABLIN RUIZ	650 PERS.	1,477,071.45	1,477,071.45	1,477,071.45	1,477,071.45	1,477,071.45	1,477,071.45	-	100.00%	100.00%
40	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	LAS PAROTAS	CONTRATO (ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/U RB/039/AD	FELICIANO CARRERA GARCIA	550 PERS.	1,210,866.69	1,210,866.69	1,210,866.69	1,210,866.69	1,210,866.69	1,210,866.69	-	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. ELABORO  
 GERARDO CHONA TORREBLANCA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. ELABORO  
 TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. REVISO  
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. REVISO  
 SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA  
 PROF. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIGAS PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024





Municipio: CUAUTEPEC, GRO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FAISMUN- DF.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
41	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T.C. ATRIXCO - ZIHUAPOLOYA - EL RIO (LOS ACHOTES)	ZIHUAPOLOYA	CONTRATO (ADJUD. DIR.)	MC/2023/FAISM/U RB/03/AD	GRUPO CORPCIT SA. DE CV.	3567PERS.	972,093.34	972,093.34	972,093.34	972,093.34	972,093.34	972,093.34	-	100.00%	100.00%
42	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T.C. CRUCERO DE ZIHUAPOLOYA - ABOCACHAGÜE - SAN AGUSTÍN CUILUTLA MPIO. DE CUAUTEPEC GRO.	ABOCACHAGÜE	CONTRATO (ADJUD. DIR.)	MC/2023/FAISM/U RB/06/AD	GRUPO CORPCIT SA. DE CV.	120 PER	534,500.00	534,500.00	534,500.00	534,500.00	534,500.00	534,500.00	-	100.00%	100.00%
43	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T.C. EL LÍBANO - EL SALTO, MPIO. DE CUAUTEPEC. GRO.	EL SALTO	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567PERS.	581,859.18	581,859.18	581,859.18	581,859.18	581,859.18	581,859.18	-	100.00%	100.00%
44	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T.C. CRUCERO DE CUAUTEPEC - HUAMUCHITITAN MPIO. DE CUAUTEPEC GRO.	HUAMUCHITITAN	ADM. MUNICIPAL	-	-	250PER	449,562.77	449,562.77	449,562.77	449,562.77	449,562.77	449,562.77	-	100.00%	100.00%
45	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL LÍBANO MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	EL LIBANO	ADM. MUNICIPAL	-	-	452PER	367,311.98	367,311.98	367,311.98	367,311.98	367,311.98	367,311.98	-	100.00%	100.00%
46	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T.C. CRUCERO-ZIHUAPOLOYA - LA BOCANITA MPIO. DE CUAUTEPEC GRO.	LA BOCANITA	ADM. MUNICIPAL	-	-	120PER	220,258.98	220,258.98	220,258.98	220,258.98	220,258.98	220,258.98	-	100.00%	100.00%
47	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T.C. MIRAMAR - LA BOCANA MPIO. DE CUAUTEPEC. GRO.	LA BOCANA	ADM. MUNICIPAL	-	-	150PER	295,146.51	295,146.51	295,146.51	295,146.51	295,146.51	295,146.51	-	100.00%	100.00%
48	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL COQUILLO PERTENECIENTE AL MPIO. DE CUAUTEPEC GRO.	EL COQUILLO	ADM. MUNICIPAL	-	-	1200PER	276,855.12	276,855.12	276,855.12	276,855.12	276,855.12	276,855.12	-	100.00%	100.00%
49	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL PABELLON MPIO. DE CUAUTEPEC GRO.	EL PABELON	ADM. MUNICIPAL	-	-	800PER	476,488.26	476,488.26	476,488.26	476,488.26	476,488.26	476,488.26	-	100.00%	100.00%
50	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T.C. EL LIMÓN GRANDE -EL LLANO- EL MAGUEY Y PASO SALINAS MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	PASO SALINA	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567PERS.	677,197.070	677,197.070	677,197.070	677,197.070	677,197.070	677,197.070	-	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO  
 ELABORO  
 PROFRA. GEMMA TORREBLANCA  
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS  
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 ELABORO  
 PROFRA. MACARIO MANFRAÑA RABALLA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO  
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
 REVISÓ  
 PROFRA. ANAGÓN VIVER  
 SINDICA PROCURADOR  
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO.  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 ELABORO  
 PROFRA. ANAGÓN VIVER  
 SINDICA PROCURADOR  
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO  
 PRESIDENCIA  
 ELABORO  
 PROFRA. CESAR LUIS PEREZ VARGAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2021-2024





Municipio: CUAUTEPEC, GRO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.



Fondo o programa: FAISMUN- DF.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
51	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T.C. CUAUTEPEC - LAS PAROTAS MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	LAS PAROTAS	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567 PERS.	331,026.200	331,026.200	331,026.200	331,026.200	331,026.200	331,026.200	-	100.00%	100.00%
52	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA DE COACOYULICHAN MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	CUACOYULICHAN	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567PERS.	402,694.000	402,694.000	402,694.000	402,694.000	402,694.000	402,694.000	-	100.00%	100.00%
53	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	SAN ANTONIO	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567 PERS.	163,329.160	163,329.160	163,329.160	163,329.160	163,329.160	163,329.160	-	100.00%	100.00%
54	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTEPEC GRO.	CUAUTEPEC	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567PERS.	603,366.460	603,366.460	603,366.460	603,366.460	603,366.460	603,366.460	-	100.00%	100.00%
55	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN SAN AGUSTÍN CUILUTLA MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	SAN AGUSTIN CUILUTLA	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567PERS.	426,120.820	426,120.820	426,120.820	426,120.820	426,120.820	426,120.820	-	100.00%	100.00%
56	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE JALAPA, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	JALAPA	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567PERS.	495,349.490	495,349.490	495,349.490	495,349.490	495,349.490	495,349.490	-	100.00%	100.00%
57	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE ZIHUAPOLOYA, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	ZIHUAPOLOYA	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567 PERS.	328,787.240	328,787.240	328,787.240	328,787.240	328,787.240	328,287.240	500.00	99.85%	99.85%
58	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO MPIO. DE CUAUTEPEC GRO.	EL SALTO	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567PERS.	362,716.590	362,716.590	362,716.590	362,716.590	362,716.590	36,271,659.000	35,908,942.41	10000.00%	10000.00%
59	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS PALMAS, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	SAN JOSE LAS PALMAS	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567PERS.	186,707.900	186,707.900	186,707.900	186,707.900	186,707.900	186,707.900	-	100.00%	100.00%
60	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	SOLEDAD	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567PERS.	175,141.080	175,141.080	175,141.080	175,141.080	175,141.080	175,141.080	-	100.00%	100.00%
61	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ESTERO DEL MARQUES MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	ESTERO DEL MARQUES	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567PERS.	183,623.420	183,623.420	183,623.420	183,623.420	183,623.420	183,623.420	-	100.00%	100.00%
62	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	SANTA CLARA	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567PERS.	150,195.290	150,195.290	150,195.290	150,195.290	150,195.290	150,195.290	-	100.00%	100.00%
63	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA DICHA MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	LA DICHA	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567PERS.	203,000.000	203,000.000	203,000.000	203,000.000	203,000.000	203,000.000	-	100.00%	100.00%
(13) Subtotal URB: Urbanización									38,243,508.93	38,243,508.93	38,243,508.93	38,243,508.93	38,243,508.93	74,151,951.49			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TERCER SECRETARÍA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DE CONTROL INTERNO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO. PRESIDENCIA 2021-2024





GOBIERNO FEDERAL 2021-2024  
CUAUTEPEC, GRO.

Municipio: CUAUTEPEC, GRO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Formato OP-3



CUAUTEPEC, GRO.

Fondo o programa: FAISMUN- DF.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
64	DIRECTA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 EN EL MPIO. DE CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	ADM. MUNICIPAL	-	-	3567 PERS.	1,473,687.92	1,473,687.92	1,473,687.92	1,473,687.92	1,473,687.92	1,473,687.92	-	100.00%	100.00%
							(18) Subtotal GASTOS INDIRECTOS		1,473,687.92	1,473,687.92	1,473,687.92	1,473,687.92	1,473,687.92	1,473,687.92			
Total									54,581,034.00	54,581,034.00	54,581,034.00	54,581,034.00	54,581,034.00	90,489,476.56	0.00		

ELABORÓ  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
CUAUTEPEC, GUERRERO  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
2021-2024

ELABORÓ  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
CUAUTEPEC, GUERRERO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PROF. ANDRÉS FLORES RACIELA  
TESORERO MUNICIPAL  
2021-2024

REVISÓ  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
CUAUTEPEC, GUERRERO  
TITULAR DEL ÓRGANO  
DE CONTROL INTERNO  
2021-2024

AUTORIZÓ  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
CUAUTEPEC, GUERRERO  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2021-2024

AUTORIZÓ  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
CUAUTEPEC, GRO  
PRESIDENCIA  
2021-2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024  
CUAUTEPEC, GRO.

Municipio: CUAUTEPEC, GRO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Formato OP-3



CUAUTEPEC, GRO.

Fondo o programa: FAISMUN- DF.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
12	DIRECTA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE LA DICHA MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.	LA DICHA	CONTRATO ADJ. DIRECTA)	MC/2023/FAISM/IB E/036/AD	VIALBE S.A DE C.V	3567 PERS.	9,268.51	9,268.51	9,268.51	9,268.51	9,268.51	9,268.51	-	100.00%	100.00%
						(13) Subtotal IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo			9,268.51	9,268.51	9,268.51	9,268.51	9,268.51	9,268.51			
								Total	9,268.51	9,268.51	9,268.51	9,268.51	9,268.51	9,268.51	0.00		

ELABORO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
C. EBERARDO GONZA TORREBLANCA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
CUAUTEPEC, GUERRERO  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
ELABORO  
CUAUTEPEC, GUERRERO  
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2021-2024

REVISO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
C. P. VICTOR LAURO APARICIO  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
CUAUTEPEC, GUERRERO  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
2021-2024

Vo. Bp.  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA  
SINDICA PROCURADOR  
CUAUTEPEC, GUERRERO  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2021-2024

AUTORIZO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
2021-2024